

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก  
ตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย  
เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๗

๑.ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคง และมีความสามารถทางการแข่งขัน

๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑	โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงพร้อมยกระดับ ถนนดินพร้อมปรับเกลี่ย เรียบสายนาทางแสงี่ยม ฉิมเขียว ไปนางนางแถว บ้านมูลนาค หมู่ที่ ๗ จำนวน ๓ ช่วง	ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๔๔ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๘๐ เมตร หรือมี พื้นที่ดินถมไม่น้อยกว่า ๘๕๔ ตร.ม.พร้อมปรับ เกลี่ยเรียบ ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร สูงเฉลี่ย ๓ เมตร หรือมีพื้น ที่ที่ดินถมไม่น้อยกว่า ๕๐๗.๕๐ ตร.ม.พร้อม ปรับเกลี่ยเรียบ ช่วงที่ ๓ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร สูง เฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร หรือมีพื้น ที่ที่ดินถมไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตร.ม.พร้อมปรับ เกลี่ยเรียบ พร้อม ติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	✓	-	-	๔๘๘,๖๐๐	๔๑๖,๐๐๐	๗๓,๖๐๐	๒๗/๐๓/๖๗ - ๒๕/๐๔/๖๗
๒	โครงการปรับปรุงไหล่ ทางดินถมข้างร้านชัยวารี ไปลำห้วยสามหมอ บ้าน หนองหญ้าร้างกา หมู่ที่ ๕	ขนาดไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ดินถมไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ตร.ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ จำนวน ๒ ช่วงทาง	✓	-	-	๓๒,๑๐๐	๓๑,๐๐๐	๑๐๐	๑๘/๐๑/๖๗ - ๑๗/๐๒/๖๗

## ๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๓	โครงการก่อสร้าง วางท่อ คสล.พร้อมยกระดับถนน ดินพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ สายลาดยางปรับน้ำมัน นางอ้อยไปหนองหมัน จำนวน ๒ ช่วง บ้านมูล นา หมู่ที่ ๑๐	ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร สูง เฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดินถมไม่น้อย กว่า ๖๔๐ ตร.ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ และ วางท่อ คสล.ขนาด ๐.๘๐*๑.๐๐ เมตร พร้อมยาแนว ฝั้งกลบเกลี่ยเรียบ จำนวน ๑๖๐ ท่อน (มอก.ชั้น ๓) โดยเทรินก่อน วางท่อ คสล.พร้อมคาคอนกรีตปากท่อ คสล. ขนาดปากท่อกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๒ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สูง เฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดินถมไม่น้อย กว่า ๖๐ ตร.ม. พร้อมบดอัดแน่น พร้อมติดตั้ง ป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	✓	-	-	๔๙๖,๕๐๐	๔๙๖,๕๐๐		๒๐/๐๑/๖๗ - ๑๘/๐๒/๖๗
๔	โครงการก่อสร้างวางท่อ คสล.สายปูด้า บ้านโนน กระยอม หมู่ที่ ๓	วางท่อ คสล.ขนาด ๐.๘๐*๑.๐๐ เมตร พร้อม ยาแนว ฝั้งกลบ เกลี่ยเรียบ จำนวน ๑๒ ท่อน (มอก.ชั้น๓) โดยเทรินก่อนวางท่อ คสล.พร้อม คาคอนกรีตปากท่อ ๒ ด้าน พร้อมขนย้ายท่อ เดิมที่อยู่บริเวณหน้างานกลับมาไว้ที่เทศบาล และเสริมดินบริเวณที่ถนนชำรุดโดยมีขนาดผิว จราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๐เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๔๐ เมตรหรือมีพื้นที่ดินถมไม่น้อยกว่า ๖๐ ตร.ม.พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ	✓	-	-	๔๕,๓๐๐	๔๕,๓๐๐	-	๒๐/๐๑/๖๗ - ๑๘/๐๒/๖๗

## ๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๕	โครงการปรับปรุงถนน พร้อมขยายเขตผิวจราจร ถนนดินพร้อมลงหินคลุก ถนนสายลาดยางไปนา นายสงวน บ้านโนนกระ ยอม หมู่ที่ ๓	กว้าง ๒ เมตร ยาว ๙๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตรหรือมีพื้นที่หินคลุกไม่น้อย กว่า ๑,๙๒๐ ตรม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ	✓	-	-	๑๖๓,๐๐๐	๑๖๓,๐๐๐	-	๑๙/๐๓/๖๗ - ๑๗/๐๔/๖๗
๖	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง โดยลงหินคลุก ถนนสายแยกกุดขี้नाคไป นาพ่อสวายไปแยก คสล. บ้านกุดลอบ-บ้านโนนทัน หมู่ที่ ๒	กว้าง ๒ เมตร ยาว ๑,๙๕๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตรหรือมีพื้นที่หินคลุกไม่ น้อยกว่า ๓,๙๐๐ ตรม. พร้อมปรับเกลี่ย เรียบ	✓	-	-	๓๒๙,๐๐๐	๓๒๙,๐๐๐	-	๒๖/๐๓/๖๗ - ๒๔/๐๔/๖๗
๗	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง โดยลงหินคลุก ถนนสายลาดยางไปนา แม่แต้ว บ้านโนนกระ ยอม หมู่ที่ ๓	กว้าง ๒ เมตร ยาว ๙๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตรหรือมีพื้นที่หินคลุกไม่น้อย กว่า ๑,๙๒๐ ตรม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ	✓	-	-	๑๖๒,๐๐๐	๑๖๒,๐๐๐	-	๒๖/๐๓/๖๗ - ๒๔/๐๔/๖๗
๘	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง โดยลงหินคลุก ถนนสาย คสล.เดิมไป หนองวาง บ้านโพธิ์ไชย หมู่ที่ ๔	กว้าง ๒ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตรม.พร้อมปรับเกลี่ย เรียบ	✓	-	-	๓๓,๐๐๐	๓๓,๐๐๐	-	๐๒/๐๔/๖๗ - ๐๑/๐๕/๖๗

๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๙	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังโดยลงหินคลุก สาย แยกลาดยางไปหนองบัว บ้านโนนกระยอม หมู่ที่ ๓	กว้าง ๒ เมตร ยาว ๒,๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า ๔,๒๐๐ ตรม. พร้อมปรับ เกลี่ยเรียบ	✓	-	-	๓๕๔,๐๐๐	๓๕๔,๐๐๐	-	๐๙-/๐๓/๖๗ - ๐๗/๐๔/๖๗
๑๐	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมฝารางระบาย น้ำ คสล.ม.๓,ม.๔,ม.๕,ม. ๖,ม.๗,ม.๘,ม.๙,๑๐	ซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ คสล.ม.๓,ม.๔, ม.๕,ม.๖,ม.๗,ม.๘,ม.๙,๑๐	✓	-	-	๑๙๖,๙๐๐	๑๙๖,๐๐๐	-	๑๖/๑๒/๖๖ - ๑๓/๐๒/๖๗
๑๑	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย คสล.เดิมไปข้างวัด สระทองไปหนองผือ บ้านกุดลอบ หมู่ที่ ๘	จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๘๕ ตาราง เมตร ไม่มีไหล่ทางพร้อมวางท่อ คสล. ขนาด ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน ยาแนว ฝิงกลบ และติดตั้งบ่อพักน้ำจำนวน ๑ บ่อ และรื้อ คสล.เดิมออกจำนวน ๕ ตารางเมตร เพื่อ วางท่อ คสล.และช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ตารางเมตร มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้าย โครงการจำนวน ๑ ป้าย	-	-	✓	๔๒๗,๔๐๐	-	๔๒๗,๔๐๐	(อยู่ในระหว่างจัดทำแบบรูป รายการและกำหนดราคากลาง)

๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑๒	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย แยกลาดยางไปสาม แยกบ้านนายบุญโฮม ศรี สมรส บ้านโนนกระยอม หมู่ที่ ๓	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า ๖๖๘ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทางพร้อม ยกระดับผิวจราจรโดยเสริมหินคลุกก่อนเท คอนกรีตขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ..๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ หินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร พร้อม ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	✓	๓๙๙,๘๐๐	-	๓๙๙,๘๐๐	(อยู่ในระหว่างจัดทำแบบรูป รายการและกำหนดราคากลาง)
๑๓	โครงการปรับปรุงผิว จราจรลงหินคลุก สาย ดอนบักฮิปโนนบ้าน จิว บ้านโพธิ์ไชย หมู่ที่ ๔	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๒ เมตร ยาว ๑,๐๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่หิน คลุกไม่น้อยกว่า ๖,๐๖๐ ตารางเมตร พร้อม ปรับเกลี่ยเรียบพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	-	✓	๑๑๓,๗๐๐	-	๑๑๓,๗๐๐	(อยู่ในระหว่างจัดทำแบบรูป รายการและกำหนดราคากลาง)
๑๔	โครงการปรับปรุงผิว จราจรลงหินคลุก สาย แยก คสล.นายนาย ปรีชาไปนานางทองยูน บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ ๙	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๒ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๑.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่หินคลุกไม่ น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร พร้อมปรับเกลี่ย เรียบพร้อมถมดินปรับระดับผิวจราจรเดิม จำนวน ๓๐ ลูกบาศก์เมตร ปรับเกลี่ยเรียบ	-	-	✓	๖๖,๙๐๐	-	๖๖,๙๐๐	(อยู่ในระหว่างจัดทำแบบรูป รายการและกำหนดราคากลาง)

๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑๕	โครงการปรับปรุงผิว จราจรลงหินคลุก สาย แยกลาดยางสะพาน กุดเวียนไปนายนายนิ รันตร์ คามตะสีลา บ้าน สามหมอ หมู่ที่ ๑	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๒ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๑.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่หิน คลุกไม่น้อยกว่า ๖,๔๐๐ ตารางเมตร พร้อม ปรับเกลี่ยเรียบพร้อมถมดินปรับระดับผิว จราจรเดิมจำนวน ๔๐ ลูกบาศก์เมตร ปรับ เกลี่ยเรียบ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	✓	๑๓๒,๐๐๐	-	๑๓๒,๐๐๐	(อยู่ในระหว่างจัดทำแบบรูป รายการและกำหนดราคากลาง)
๑๖	โครงการยกระดับถนน ดิน สายซอยข้างบ้าน นายตุ๊ดตุ๋ไปบ้านนาย คำผิง จำนวน ๒ ช่วง บ้านโนนกระยอม หมู่ที่ ๓	ช่วงที่ ๑ ยกระดับถนนดินขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๘ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๐๐เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๑๒ ตารางเมตร พร้อมปรับ เกลี่ยเรียบ ช่วงที่ ๒ ยกระดับถนนดินขนาด กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๔ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๒ ตาราง เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ	-	-	✓	๒๙,๑๐๐	-	๒๙,๑๐๐	(อยู่ในระหว่างจัดทำแบบรูป รายการและกำหนดราคากลาง)
๑๗	โครงการจ้างปรับปรุง ถนนพร้อมยกระดับถนน ดินถนนสายเลียบบลำห้วย สามหมอบริเวณนา พ.ต.ท.ถาวร สายมะณี จำนวน ๔ ช่วง	ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร หรือมี พื้นที่ดินถมไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตร.ม. พร้อมปรับ เกลี่ยเรียบ ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร สูง เฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร หรือมีพื้น ที่ดินถมไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม. พร้อมปรับเกลี่ย เรียบ ช่วงที่ ๓ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้น ที่ดินถมไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ตร.ม. พร้อมปรับเกลี่ย เรียบ	-	✓	-	๓๑๘,๐๐๐	-	๓๑๘,๐๐๐	๑๙/๐๓/๖๗ - ๑๘/๐๕/๖๗

๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑๘	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง โดยลงหินคลุก ถนนสายแยกกุดขึ้นาค ไปนาพ้อสวยไปแยก คสล.บ้าน กุดลอบ - โนน ทัน หมู่ที่ ๒	กว้าง ๒ เมตร ยาว ๑,๙๕๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตรหรือมีพื้นที่หินคลุกไม่ น้อยกว่า ๓,๙๐๐ ตรม. พร้อมปรับเกลี่ย เรียบ	-	-	✓	๓๒๙,๐๐๐	-	๓๒๙,๐๐๐	๒๕/๐๓/๖๗ - ๒๔/๐๔/๖๗
๑๙	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังโดยลงหินคลุกถนน สายลาดยางไปชีหลงนา พ้อเพชร จำนวน ๒ ช่วง บ้านโนนทัน หมู่ที่ ๒	ช่วงที่ ๑ กว้าง ๒ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่หินคลุกไม่ น้อยกว่า ๑,๑๐๐ ตรม.พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ และช่วงที่ ๒ กว้าง ๒ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตรม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ	-	-	✓	๑๔๓,๐๐๐	-	๑๔๓,๐๐๐	๒๖/๐๓/๖๗ - ๒๕/๐๔/๖๗

## ๒. ด้านการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

## ๒.๑ แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑	โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ด้านกีฬา ของ นักเรียนโรงเรียนเทศบาล โพธิ์ไชย	เพิ่มเวลารู้ด้านกีฬา ของนักเรียน โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ไชย	✓	-	-	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	
๒	โครงการส่งเสริมการ เรียนรู้การแสดงออกของ เด็ก	ส่งเสริมการเรียนรู้การแสดงออกของเด็ก	✓	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๘๕,๑๐๐	๑๔,๙๐๐	
๓	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	✓	-	-	๑,๓๗๙,๒๒๒	๖๑๕,๒๔๘	๗๖๓,๙๗๔	
๔	เงินสนับสนุนค่าอาหาร กลางวันโรงเรียนในสังกัด สพฐ.จำนวน ๕ โรงเรียน	สนับสนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนใน สังกัด สพฐ.จำนวน ๕ โรงเรียน	✓	-	-	๒,๑๖๗,๒๐๐	๑,๑๐๒,๘๐๐	-	
๕	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	✓	-	-	๑๗๗,๕๓๕	๗๒,๐๐๐	-	

๒.๒ แผนงาน สาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑	โครงการจ้างเหมาปรับ เกรดบ่อขยะเทศบาล ตำบลโพธิ์ไชย	ปรับเกรดบ่อขยะเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย	✓	-	-	๑๔๐,๐๐๐	๙๑,๒๐๐	๔๘,๘๐๐	๑๒/๑๐/๖๗ -
๒	โครงการป้องกันและ กำจัดพิษสุนัขบ้า	เพื่อป้องกันและกำจัดพิษสุนัขบ้าใน ชุมชน	✓	-	-	๕๔,๐๐๐	๕๓,๙๙๙	๑	๑๑/๐๓/๖๗ - ๑๕/๐๓/๖๗
๓	โครงการรณรงค์และ ควบคุมป้องกันโรค ไข้เลือดออก	รณรงค์และควบคุมป้องกันโรค ไข้เลือดออกในชุมชน	✓	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐	๙๖,๐๐๐	๑/๑๐/๖๖ - ๓๑/๐๓/๖๗
๔	โครงการขุดลอกบ่อขยะ ย้ายดินฝังกลบบ่อขยะ เดิม บ้านหนองหญ้าร้าง กา หมู่ที่ ๕	ขุดลอกบ่อขยะย้ายดินฝังกลบบ่อขยะ เดิม	✓	-	-	๘๙,๐๐๐	๘๙,๐๐๐	-	๐๘/๐๓/๖๗ - ๐๖/๐๔/๖๗

๒.๓ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑	โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุ	ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	✓	-	-	๕๐,๐๐๐	๓๕,๑๐๐	๑๔,๙๐๐	๒๙/๐๓/๖๗ - ๐๔/๐๔/๖๗
๒	โครงการศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	✓	-	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	
๓	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาหยาเสพติด อำเภอโคกโพธิ์ไชย	เงินอุดหนุนป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด อำเภอโคกโพธิ์ไชย	✓	-	-	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	-	

๒.๔ แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ประเพณี ทำบุญตักบาตร วันขึ้นปีใหม่	ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๐๓/๐๑/๖๗
๒	โครงการจัดงานประเพณี ลอยกระทง	อนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทย	✓	-	-	๗๐,๐๐๐	๖๗,๕๐๐	๒,๕๐๐	๒๗/๑๑/๖๖
๓	โครงการส่งเสริมการจัด งานเทศกาลไหม ประเพณีผูกเสี่ยวและ งานกาชาดจังหวัด ขอนแก่น	เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการจัดงาน เทศกาลไหม ประเพณีผูกเสี่ยวและงาน กาชาดจังหวัดขอนแก่น	✓	-	-	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	-	๒๕/๑๐/๖๖ - ๐๗/๑๑/๖๖

๓. ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

๓.๑ แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑	โครงการรณรงค์ลดการ เผาตอซังข้าวในพื้นที่ การเกษตร	ลดการเผาตอซังข้าวในพื้นที่การเกษตร	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๗๐	๓๐	๑๓/๑๒/๖๖

## ๔. ด้านการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และความมั่นคง

## ๔.๑ แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑	ค่าป่วยการอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	✓	-	-	๕๐,๐๐๐	๒๔,๓๐๐	๒๕,๗๐๐	๐๔/๐๕/๖๗
๒	โครงการซ้อมแผน ป้องกันและระงับอัคคีภัย ในชุมชนและในโรงเรียน	ให้ความรู้ในป้องกันและระงับอัคคีภัยใน ชุมชนและในโรงเรียน	✓	-	-	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-	๒๕/๐๑/๖๗
๓	โครงการ	ให้ความรู้และช่วยเหลือป้องกันเด็กจมน้ำ	✓	-	-			-	๑๑/๐๓/๖๗
๔	โครงการสร้างวินัยจราจร เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่และ ช่วงเทศกาลสงกรานต์	ลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปี ใหม่และช่วงเทศกาลสงกรานต์	✓	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๔๘,๙๕๐	-	๐๔/๐๔/๖๗
๕	จัดซื้อกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV		✓	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	๑๕/๐๓/๖๗ - ๑๓/๐๔/๕๗

๕. ด้านการพัฒนาการบริการภาครัฐ

๕.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑	โครงการฝึกอบรม สัมมนาเพื่อพัฒนา ศักยภาพบุคลากรและ เพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติ งานเทศบาลตำบลโพธิ์ ไชย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม สัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพ บุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลใน การปฏิบัติงานเทศบาล ตำบลโพธิ์ไชย เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าที่พักค่ายานพาหนะฯ เป็นต้น	✓	-	-	๔๕๐,๐๐๐	๓๗๓,๕๘๐	๗๖,๔๒๐	๖ - ๙ /๐๒/๖๗
๒	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑๐ ตัว ๑ละ ๒,๗๗๐ บาท	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานจำนวน ๑๐ ตัว	✓	-	-	๒๗,๗๐๐	๒๗,๐๐๐	-	๑๒/๐๓/๖๗ - ๑๘/๐๓/๖๗
๓	จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน ๓ ตัว ๑ละ ๕,๙๐๐ บาท	จัดซื้อโต๊ะสำนักงาน จำนวน ๓ ตัว	✓	-	-	๑๗,๗๐๐	๑๗,๗๐๐	-	๑๒/๐๓/๖๗ - ๑๘/๐๓/๖๗
๔	จัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ จำนวน ๒๐ ตัว ๑ละ ๒๗,๐๐ บาท	จัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ จำนวน ๒๐ ตัว	✓	-	-	๕๔,๐๐๐	๓๗,๘๐๐	-	๐๖/๐๒/๖๗ - ๑๙/๐๒/๖๗
๕	จัดซื้อเครื่องขยายเสียง เคลื่อนที่แบบลากจูง พร้อมขาตั้ง	จัดซื้อเครื่องขยายเสียง เคลื่อนที่แบบลากจูงพร้อมขาตั้ง	✓	-	-	๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	-	๐๒/๑๑/๖๖ - ๐๘/๑๑/๖๖

๕.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๖	โครงการฝึกอบรม สัมมนาเพื่อพัฒนา ศักยภาพบุคลากรและ เพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติ งานเทศบาลตำบลโพธิ์ ไชย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม สัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพ บุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลใน การปฏิบัติงานเทศบาล ตำบลโพธิ์ไชย เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าที่พักค่ายานพาหนะฯ เป็นต้น	✓	-	-	๔๕๐,๐๐๐	๓๗๓,๕๘๐	๗๖,๔๒๐	๖ - ๙ /๐๒/๖๗
๗	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑๐ ตัว ๖๖๐ บาท	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานจำนวน ๑๐ ตัว	✓	-	-	๒๗,๗๐๐	๒๗,๐๐๐	-	๑๒/๐๓/๖๗ - ๑๘/๐๓/๖๗
๘	จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน ๓ ตัว ๖๖๐ บาท	จัดซื้อโต๊ะสำนักงาน จำนวน ๓ ตัว	✓	-	-	๑๗,๗๐๐	๑๗,๗๐๐	-	๑๒/๐๓/๖๗ - ๑๘/๐๓/๖๗
๙	จัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ จำนวน ๒๐ ตัว ๖๖๐ บาท	จัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ จำนวน ๒๐ ตัว	✓	-	-	๕๔,๐๐๐	๓๗,๘๐๐	-	๐๖/๐๒/๖๗ - ๑๙/๐๒/๖๗
๑๐	จัดซื้อเครื่องขยายเสียง เคลื่อนที่แบบลากจูง พร้อมขาตั้ง	จัดซื้อเครื่องขยายเสียง เคลื่อนที่แบบลากจูงพร้อมขาตั้ง	✓	-	-	๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	-	๐๒/๑๑/๖๖ - ๐๘/๑๑/๖๖

๕.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑๑	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับ ประมวลผล	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ๑ เครื่อง	✓	-	-	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	-	๒๙/๐๒/๖๗ - ๐๖/๐๓/๖๗
๑๒	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ๑ เครื่อง	✓	-	-	๘,๙๐๐	๘,๙๐๐	-	๒๙/๐๒/๖๗ - ๐๖/๐๓/๖๗
๑๓	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ๑ เครื่อง	✓	-	-	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	-	๒๙/๐๒/๖๗ - ๐๖/๐๓/๖๗